



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS

Proc. n° 444 22

Folhas n° 536

Produção Save!

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE OBRA

1. PREÂMBULO:

A empresa **GTX ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob n°. **32.300.342/0001-13**, sediada à Avenida Rio Branco, n°. 2378, Setor 01, município de Jaru, estado de Rondônia, cumprindo o **Contrato de Prestação de Serviço** n°. **025/PJM/2020**, **Processo Administrativo** n°. **313/2020** para essa Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis, vem por meio deste emitir o seguinte parecer:

Em análise ao Processo n°. **GI-444/2022** adjudicado à **ELIAS ELISEU PERSCH EIRELI**, inscrita no CNPJ n° 09.354.064/0001-65 com sede na Rua Bahia, n. 5455, Ministro Andreazza-RO, sendo esta vencedora do serviço referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 108,12 KM, NA ZONA RURAL DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO, TOMADA DE PREÇOS N° 009/CPL/2022**, bem como conforme visita técnica realizada aos dias 17 (dezessete) de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), conclui-se que os serviços apresentados da Tabela 1, foram executados conforme Projeto Básico.

A seguir encontra-se detalhado os serviços executados.

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 – CREA/RO 8918-EM – CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



Tabela 1 – Detalhamento dos serviços executados

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1ª MEDIÇÃO			
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	% EXECUTADA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Fornecimento e Implantação de Placa de Informação de Obras com Suporte e Travessa	m ²	15,00	R\$ 207,19	R\$ 260,50	R\$ 3.907,50	15,00	R\$ 3.907,50	100%
	CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	3.907,50		R\$ 3.907,50	100%
2.0	TERRAPLANAGEM								
2.1	Limpeza Lateral da Vegetação com Motoniveladora	m ²	311.222,00	R\$ 0,15	R\$ 0,19	R\$ 59.132,18	167370,00	R\$ 31.800,30	54%
2.2	CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA SEM ADIÇÃO DE MATERIAL	m ²	946.470,50	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 236.617,63	474780,00	R\$ 118.695,00	50%
	CUSTO TOTAL DE TERRAPLANAGEM				R\$	295.749,81		R\$ 150.495,30	51%
	VALOR TOTAL - SEM BDI				R\$	216.891,96		R\$ 111.756,75	%
	SEM DESONERAÇÃO				R\$	82.765,35		R\$ 42.646,05	%
	VALOR TOTAL - COM BDI				R\$	299.657,31		R\$ 154.402,80	52%
	VALOR TOTAL A SER PAGO							CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	

444 22
537

2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Figura 1: Patrolamento das estradas;



Figura 2: Patrolamento das estradas;



Figura 3: Patrulamento das estradas;



Figura 4: Patrulamento das estradas;



Proc. nº 444/22
Folhas nº 540

Responsável

Figura 5: Patrolamento das estradas;



Figura 6: Patrolamento das estradas;



Figura 7: Patrolamento das estradas;



Figura 8: Patrolamento das estradas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS

3. CONCLUSÃO:

Diante das informações citadas acima segue para posterior decisão da Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis, através do departamento de engenharia e arquitetura e a comissão de recebimento e fiscalização de obras, para pagamento da medição solicitada pela empresa:

VALOR A SER PAGO (EXPRESSO EM NOTA FISCAL)	R\$ 154.402,80
CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	
PORCENTAGEM EXECUTADA	54%

Teixeiraópolis/RO, 21 de novembro de 2022.



AMANDA NOVAIS
LOREDO DE
MELO:01280334282

Assinado de forma digital por AMANDA
NOVAIS LOREDO DE MELO:01280334282
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A1, ou=VALID, ou=AR RIO MADEIRA,
ou=Presencial, ou=23035197000108,
cn=AMANDA NOVAIS LOREDO DE
MELO:01280334282

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.300.342/0001-13



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS

Proc. nº 444/22

Folhas nº 593

TERMO DE RECEBIMENTO PRIMEIRA MEDIÇÃO DE OBRA

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, a comissão de recebimento de obras, representada pelos membros Amanda Novais Lorêdo de Melo, Adelcio Oliveira Vargas e Sidnei Pereira Rodrigues conforme competência delegada através do Decreto nº. 009/GAB/2021 de treze de janeiro de 2021, expedido pelo Prefeitura Municipal, e a empresa ELIAS ELISEU PERSCH EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.354.064/0001-65 com sede na Rua Bahia, n. 5455, Ministro Andrezza-RO, reuniram-se para proceder ao exame e recebimento dos serviços executados nos autos do processo nº. GI 444/2022, de que trata a tomada de preços nº. 009/CPL/2022, tendo como objeto a à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 108,12 KM, NA ZONA RURAL DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO.

O valor total do Contrato é de R\$ 299.657,31 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) sendo que o valor da 1ª medição é de R\$ 154.402,80 (cento e cinquenta quatro mil, quatrocentos e dois reais e oitenta centavos).

Tendo os representantes das partes significativas verificadas que os serviços objeto deste termo foram executados a contento pela empreiteira, atendendo às condições contratuais, normas técnicas em vigor e instruções fornecidas pela prefeitura para serviços dessa natureza os membros da Comissão acima mencionados fizeram o seu recebimento da primeira medição da obra supracitada.

Para firmeza do presente instrumento, as partes nomeadas e seu representante firmam este Termo de Recebimento Provisório que vai assinado por todos.

Teixeirópolis/RO, 21 de novembro de 2022.

AMANDA NOVAIS
LOREDO DE
MELO:01280334282

Assinado de forma digital por AMANDA
NOVAIS LOREDO DE MELO:01280334282
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - IFRB, ou=IIRB -
CPF, ou=AFRIB, ou=ARIB, ou=BRIB,
ou=Presencial, ou=2303191000105,
ou=AMANDA NOVAIS LOREDO DE
MELO:01280334282

Amanda Novais L. Melo
Presidente

Adelcio Oliveira Vargas
Secretario

Sidnei Pereira Rodrigues
Membro

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.