



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
Setor de Convênios e Prestação de Contas

Prestação de Contas

Convênio N° 037/20/FHITA-DER

Governo do Estado de Rondônia R\$: 273.088,62

Prefeitura de Teixeiraópolis R\$: 31.135,10

Sidnei Pereira Rodrigues
Convênios e Prestação de Contas

Antônio Zotesso
Prefeito



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS
Av. Afonso Pena n.º 2280, centro.
Fone: (069) 3465.1112, Fax: (069) 3465.1145
CEP: 76.928-000

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Unidade Convenente: Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis	Convênio nº 037/20/FHITA	Vigência: 180 Dias
--	---------------------------------	------------------------------

O valor transferido pelo Governo do Estado de Rondônia, no montante de R\$ 273.088,62 e Contra Partida do convenente de R\$ 31.135,10 Totalizando R\$ 304.223,72(Trezentos e quatro mil duzentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), proveniente do convenio acima citado referente a Recuperação das estradas compreendendo patrolamento nas viciniais do Município de Teixeiraópolis. Foi cumprido parcial o Objeto proposto conforme clausulas do convenio, onde o valor gasto com a Recuperação das viciniais deu-se no valor de R\$ 230.746,25 (duzentos e trinta mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Os objetivos propostos no convênio nº 037/FHITA/2020, foram alcançados Parcialmente de acordo com o plano de trabalho.

Local e data:

Teixeirópolis/RO, 20 de março de 2023.

Responsável pela Elaboração da Prestação de Contas

Sidnei Pereira Rodrigues

Dr. Divisão de convênios e prestação de Contas – Teixeiraópolis/RO

Responsável pela Execução do Objeto do Convênio

Adelcio Oliveira Vargas
Sec. Mun. de Agricultura
Infraestrutura e Meio Ambiente
Portaria nº 017/GAB/2022
Em 7/06/2022

Antônio Zotesso
Prefeito de Teixeiraópolis/RO

**ANEXO III
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

Executor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS	Convênio nº 037/2020/FHITA	T. Aditivo nº
		P.C FINAL	Período de 03/12/19 á 24/08/21

Meta	Etapa	Descrição	FÍSICO			
			UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO
01	Fase 01		Programado	Executado	Programado	Executado
		Contratação de empresa especializada para Recuperação de 108,12 km de Estradas vicinais no município de Teixeiraópolis/RO	100%	77%	108,12km	83,25 km
Total			01	01	01	01

Financeiro R\$						
Meta	Etapa	Fase	Realização no período			Total
			Concedente	Conveniente	Rendimentos	
01		01	273.088,62	31.135,10	37.303,26	341.526,98
T O T A L			273.088,62	31.135,10	37.303,26	301.688,19
Executor			Responsável pela Execução			
			Realização até o período			
			Concedente	Conveniente	Rendimentos	Total
			273.088,62	31.135,10	37.303,26	341.526,98
			273.088,62	31.135,10	37.303,26	341.526,98


Antônio Zorresso
 Prefeito

Adelio Oliveira Vargas
 Sec. Mun. de Agricultura
 Infraestrutura e Meio Ambiente
 Portaria nº 017/GAB/2021
 Em: 7/06/2021


**ANEXO IV
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS - RO	Convênio nº 037/2020/FITHA	T. Aditivo
Receita: R\$ 341.526,98	Despesa: R\$ 230.746,25	
Valores Recebidos inclusive os rendimentos Valor repassado.....R\$- 273.088,62 Rendimentos de Aplic.FinanceiraR \$- 37.303,26 Contra Partida.....R\$- 31.135,106	Despesas Realizadas Conforme relação de Pagamentos..... R\$ 230.746,25 Saldo devolvido de recurso + rendimentos conforme extrato de 01 á 28/02/2023..... R\$ 110.780,73	
TOTAL	R\$ 341.526,98	TOTAL
EXECUTOR	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	


Adelcio Oliveira Vargas
 Sec. Mun. de Agricultura
 Infraestrutura e Meio Ambiente
 Portaria nº 017/GAB/2022
 Em 7/06/2022


Antônio Zotesso
 Prefeito

ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora:					Convênio nº		
1 Concedente		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS – RO.					037/2020/FITHA		
2 Contrapartida									
3 Outros									
Rec.	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Desp	CH/OB/TRANS F.	Data Transfer	Tit. Crédito	Data Emissão	Valor
1	01	ELIAS E ELISEU PERSCH EIRELI	09.354.064/0001-65	4.4.90.51	TRANSF.	29/11/2022	NF 121	23/11/2022	79.506,58
2	02	ELIAS E ELISEU PERSCH EIRELI	09.354.064/0001-65	4.4.90.51	TRANSF.	29/11/2022	NF 121	23/11/2022	15.135,10
1	03	ELIAS E ELISEU PERSCH EIRELI	09.354.064/0001-65	4.4.90.51	TRANSF.	29/11/2022	NF 122	23/11/2022	554.761,12
2	04	ELIAS E ELISEU PERSCH EIRELI	09.354.064/0001-65	4.4.90.51	TRANSF.	29/11/2022	NF 122	23/11/2022	7.00,000
1	05	ELIAS E ELISEU PERSCH EIRELI	09.354.064/0001-65	4.4.90.51	TRANSF.	21/12/2022	N F 127	15/12/2022	27.037,38
2	06	ELIAS E ELISEU PERSCH EIRELI	09.354.064/0001-65	4.4.90.51	TRANSF.	21/12/2022	N F 127	15/12/2022	3.500,00
1	07	ELIAS E ELISEU PERSCH EIRELI	09.354.064/0001-65	4.4.90.51	TRANSF.	21/12/2022	N F 126	15/12/2022	40.306,07
2	08	ELIAS E ELISEU PERSCH EIRELI	09.354.064/0001-65	4.4.90.51	TRANSF.	21/12/2022	N F 126	15/12/2022	5.500,00
							TOTAL R\$		230.746,25




Antônio Zotesso
Prefeito

Adelcio Oliveira Vargas
Sec. Mun. de Agricultura
Sec. Mun. de Meio Ambiente
Instituição nº 017/GAB/2022
Portaria nº 7106/2022

**ANEXO VI
RELAÇÃO DE BENS**

(ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADO DE RONDÔNIA)

Unidade Executora

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS - RO

Convênio nº 037/2020/FITHA


Doc nº	Data	Especificação	Qtde	Valor Unitário	Total
N F 121	23/11/2022	Contratação de empresa especializada para Recuperação de 108,12 km de Estradas vicinais no município de Teixeiraópolis/RO	77 % executado conf. Planilha	230.746,25	230.746,25
N F 122	23/11/2022				
N F 126	15/12/2022				
N F 127	15/12/2022				
TOTAL GERAL				230.746,25	230.746,25

Unidade Executora – Assinatura

Responsável pela execução – Assinatura



Adelcio Oliveira Vargas
Sec. Mun. de Agricultura
Infraestrutura e Meio Ambiente
Portaria nº 017/GAB/2022
P. 1 - 7/10/2022



Antônio Zafesso
Prefeito

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Unidade Executora PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS	Convênio nº 037/FHITA/2020
---	-----------------------------------

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL	(X) FINAL	Período de 12/08/2020 á 20/12/2022
-------------	-------------	------------------------------------

DADOS BANCÁRIOS


BANCO BANCO DO BRASIL	Agência 1404-4	Conta-Corrente nº 42448-X	Tipo de Aplicação: Financeira
--------------------------	-------------------	------------------------------	----------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	VALORES (R\$ 1,00)		
	SALDO		
	(A)= APLICADO	(B)=RESGATADO	(C) SALDO
12/08/22	304.223,72	230.746,25	110.780,73
TOTAL	299.759,09	230.746,25	110.780,73

RENDIMENTO TOTAL = (B+C-A)	37.303,26
-----------------------------------	------------------

Unidade Executora	Responsável pela Execução
--------------------------	----------------------------------


Antônio Zotesso
Prefeito



Celso Oliveira Vargas
Sec. Mun. de Agricultura
Infraestrutura e Meio Ambiente
P. nº 017/GAB/2022
10/12/2022